



## LISTA DE VERIFICAÇÕES DE SEGURANÇA EM DESCARGAS DE COMBUSTÍVEIS

1. IDENTIFICAÇÃO DO POSTO DE ABASTECIMENTO				
Nº Concessão:		Nome do Posto:		
Nome e apelido do trabalhador assistente da descarga:				
2. CHEGADA DA CISTERNA AO POSTO			Sim	Não
A Cisterna estaciona na zona de descarga antes de começar qualquer trabalho em pista (não se permite o estacionamento noutra zona)				
A Cisterna tem sinal acustico de marcha atrás				
3. MEDIÇÃO DE TANQUES			Sim	Não
Sinalizar com cones ou outros elementos de identificação da área de trabalho em que nos vamos situar para realizar as sondagens aos tanques e comprovação de tampas de réguas de sonda bem fechadas				
Trabalhador na pista usa colete refletor				
4. VERIFICAÇÕES ANTES DA DESCARGA			Sim	Não
Comprovação de que o trabalhador que assiste à descarga tem formação adequada à operação em causa (Gerente, RPA ou colaborador por este designado)				
Presença permanente do condutor da cisterna na zona da descarga durante toda a operação				
Extintor da cisterna próximo à zona de descarga e em bom estado para utilização				
Motor parado				
Veículo travado e e imobilizado com calços				
Sinalização da operação e delimitação da zona				
Fio de terra ligado				
Comprovação da boa aparência exterior da cisterna e equipamentos				
Comprovação do bom estado das mangueiras				
Comprovação do correcto funcionamento da selagem electrónica (luzes e manómetros)				
Ausência de qualquer trabalho incompatível com a segurança nas imediações da descarga				
Comprovação de que os produtos a descarregar são os indicados na documentação				
Comprovação de que os depósitos que vão receber os produtos têm capacidade para tal				
Comprovação das tampas das réguas de sonda bem fechadas				
Comprovação da conexão da mangueira de recuperação de gases				
Comprovação da ausência de fontes de ignição e telemóveis junto das pessoas que assistem à descarga				
5. VERIFICAÇÕES DURANTE A DESCARGA			Sim	Não
Proibição de Fumar				
Mangueiras sem tensões				
Ausência de fugas e derrames				
Responsável da descarga realiza controlo final e comprova desconexões e conexões no caso de descarga de diversos tanques				
6. VERIFICAÇÕES APÓS A DESCARGA			Sim	Não
Comprovar que ficaram completamente vazios os tanques a descarregar ( luzes de precinto apagadas e purga ou escorrido efectuado)				
Válvulas de descarga fechadas				
Ausência de fugas e derrames				
Fio de terra desligado e guardado				
Guia de Remessa e Mapa de Carga e Descarga assinado e se necessário com observações pertinentes registadas				
RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO À DESCARGA ( ASSINATURA )				
DATA:			HORA:	